# DINAMIKA RADOVA - ODVODNJAVANJE PRUGE

| RB | OPIS POZICIJE RADOVA | TRAJANJE | POCETAK | KRAJ |
|---|---|---|---|---|
| I | PRIPREMNI RADOVI | 2 | 01.05.2024. | 03.05.2024. |
| 1.1 | Geodetsko snimanje trase | 1 | 01.05.2024. | 02.05.2024. |
| 1.2 | Rucni iskop (sliceovanje) radi pronalaska i tacnog lociranja postojecih instalacija | 2 | 01.05.2024. | 03.05.2024. |
| II | ZEMLJANI RADOVI | 9 | 03.05.2024. | 12.05.2024. |
| 2.1 | Masinski i rucni iskop rova u materijalu II i III kategorije | 9 | 03.05.2024. | 12.05.2024. |
| 2.2 | Planiranje dna rova | 9 | 03.05.2024. | 12.05.2024. |
| 2.3 | Nabavka, transport i ugradjivanje peska | 9 | 03.05.2024. | 12.05.2024. |
| 2.4 | Zatrpavanje rova prirodnim sljunkom | 9 | 03.05.2024. | 12.05.2024. |
| 2.5 | Izrada sloja debljine 10cm od sljunka ispod donjih ploca revizionih silaza | 9 | 03.05.2024. | 12.05.2024. |
| 2.6 | Odvoz viska materijala | 9 | 03.05.2024. | 12.05.2024. |
| 2.7 | Crpljenje vode iz rova | 9 | 03.05.2024. | 12.05.2024. |
| III | RAZUPIRANJE ROVA | 9 | 03.05.2024. | 12.05.2024. |
| 3.1 | Razupiranje rova za polaganje cevi | 9 | 03.05.2024. | 12.05.2024. |
| IV | MONTAZNI RADOVI | 11 | 03.05.2024. | 14.05.2024. |
| 4.1 | Nabavka, transort i ugradnja glatkih troslojnih PP kanalizacionih cevi | 9 | 03.05.2024. | 12.05.2024. |
| 4.2 | Nabavka, transport i montaza prelaznih komada za spoj PP cevi i armirano betonskog zida revizionog si aza | 9 | 03.05.2024. | 12.05.2024. |
| 4.3 | Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozdenih poklopaca Ø625mm | 9 | 05.05.2024. | 14.05.2024. |
| 4.4 | Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozdenih penjalica | 9 | 05.05.2024. | 14.05.2024. |
| V | BETONSKI I ARMIRANO - RADOVI | 11 | 04.05.2024. | 15.05.2024. |
| 5.1 | Izrada okruglih revizionih silaza Ø1000 od gotovih montaznih elemenata | 9 | 05.05.2024. | 14.05.2024. |
| 5.2 | Betoniranje donjih ploca revizionih silaza | 9 | 05.05.2024. | 14.05.2024. |
| 5.3 | Nabavka, transport i montaza tipskog AB prstena od armiranog betona MB30 unutrasnjeg precnika 62,5cm za poklopac revizionog silaza | 9 | 06.05.2024. | 15.05.2024. |
| 5.4 | Mrsavi beton MB15, debljine 10cm ispod donje ploce revizionih silaza | 9 | 04.05.2024. | 13.05.2024. |
| VI | OSTALI RADOVI | 18 | 03.05.2024. | 21.05.2024. |
| 6.1 | Ispitivanje kanalizacionih cevi na vodonepropustivost prema priloženom uputstvu | 3 | 15.05.2024. | 18.05.2024. |
| 6.2 | Geodetsko snimanje kisne kanalizacije | 1 | 15.05.2024. | 16.05.2024. |
| 6.3 | Ispiranje kanala sa odstranjivanjem svih grubih predmeta i prljavstine | 2 | 16.05.2024. | 18.05.2024. |
| 6.4 | Obezbedjenje postojecih instalacija pri zatrpavanju rova | 9 | 03.05.2024. | 12.05.2024. |
| 6.5 | Izrada elaborata izvedenog stanja | 5 | 16.05.2024. | 21.05.2024. |
| | | 18 | 03.05.2024. | 21.05.2024. |